

平成 29 年度 事業報告書附属明細書

福島保育所改築工事実施状況について

事業概要	昭和 40 年に建築し、その後増改築修繕等を行ってきたが、老朽化が著しく入所児の安全確保や保育室の環境向上を考え、改築整備を平成 29 年度及び平成 30 年度の 2 か年度事業として実施している。 新園舎は現在地に建設することから、隣接する土地に仮設園舎を整備中で平成 30 年 5 月より移転し継続して保育事業を行う予定である。	
補助事業	平成 29 年度保育所等整備交付金（福島市）による 2 か年度の補助事業として実施	
実施設計 及び工事監理	有限会社小坂建築設計工房 代表取締役 小坂 和也 福島市春日町 11 番 36 号	
工事請負	王子建設株式会社 代表取締役 石川 直哉 郡山市並木 5 丁目 5 番 38	
事業実績	平成 29 年 6 月 9 日	福島市より平成 29 年度保育所等整備交付金内示
	平成 29 年 7 月 24 日	実施設計契約締結
	平成 29 年 12 月 25 日	工事に係る現場説明会
	平成 30 年 1 月 22 日	工事に係る入札
	平成 30 年 1 月 31 日	工事請負契約締結
	平成 30 年 2 月～	仮設園舎建設工事
今後の予定	平成 30 年 5 月	仮設園舎へ移転 既存園舎解体
	平成 30 年 6 月	新園舎工事
	平成 31 年 2 月	新園舎完成
	平成 31 年 3 月	仮設園舎解体